

黃大仙區議會轄下

政府及公用機構工程計劃工作小組文件第11/2019號(18.06.2019)

路政署/港鐵公司
工程編號：6061TR及6062TR
沙中綫黃大仙段工程
進度報告

目的

本文件旨在向組員報告沙田至中環綫（沙中綫）黃大仙段工程的最新進展。

工程進展

2. 截至二零一九年三月三十一日，沙中綫工程整體完成進度為89%。「大圍至紅磡段」工程完成約99%，而「紅磡至金鐘段」工程亦已完成約77%。「大圍至紅磡段」全綫或局部開通須視乎紅磡站相連結構的核實情況和屯馬綫其他車站記錄的核實工作，以及考慮一連串包括改動信號系統等技術因素，現時未能有所定論。

3. 沙中綫項目於黃大仙區內的鐵路工程，包括鑽石山站擴建及改善工程與馬仔坑通風樓建造工程已經完成，正進行通車前的各項測試及檢測。

4. 至於慈雲山區行人設施改善工程及黃大仙公共運輸總站（「運輸總站」）建造工程，前者已經完工，並開放予公眾使用，而後者亦已大致完成，現正陸續安排相關的驗收工作。

5. 此外，於二零一九年五月二十二日舉行的黃大仙區議會交通及運輸事務委員會轄下關注黃大仙公共運輸總站專責小組會議上，工程團隊已匯報會就提早開放運輸總站上層旅遊巴士停泊位一事盡力配

合，並正與相關政府部門繼續跟進。而餘下的運輸總站下層出入口連接沙田坳道的道路工程，則須視乎招標進展，方可落實施工日期。

總結

6. 請組員備悉上述文件。

路政署
港鐵公司
二零一九年六月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 25