

黃大仙區議會轄下

政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 19/2020 號 (29.9.2020)

路政署/港鐵公司

工程編號：6062TR

沙中線黃大仙段非鐵路工程

進度報告

## 目的

本文件旨在向組員匯報沙田至中環線（沙中線）項目下於黃大仙段餘下非鐵路工程的最新進度，包括黃大仙公共運輸總站（運輸總站）下層連接至沙田坳道的道路工程及馬仔坑遊樂場重置工程。

## 運輸總站下層連接至沙田坳道的道路工程

2. 為確保運輸總站對出沙田坳道一帶的地下公共設施管線不會受到上述道路工程影響，工程團隊進行了地下管線勘探工作，並已於二零二零年八月大致完成。現時工程團隊正就道路工程進行詳細設計，並會提交相關政府部門審批，預計於二零二零年第四季完成，隨後建造工程將會招標。工程預計於二零二一年第三季展開，並於二零二三年第一季完成。

## 馬仔坑遊樂場重置工程

3. 港鐵公司已於今年九月委聘顧問公司進行馬仔坑遊樂場重置工程的詳細設計，預計於二零二二年第一季完成，而建造工程則會於詳細設計完成後再委聘承建商進行。

4. 整項重置工程會分兩階段施工，預計於二零二四年年底完成。為讓公眾可盡早使用設施，遊樂場及健身設施會於第一階段工程

後開放予公眾使用，而室內體育館及天台網球場亦會視乎工程進度，在可行情況下落成後盡早開放。港鐵公司及相關政府部門在重置工程詳細設計階段及建造工程期間，均會與各持分者溝通，並聽取他們的意見。

## 總結

5. 本文件將提交黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組二零二零年九月二十九日第三次會議，供組員備悉。

路政署

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 26

港鐵公司

二零二零年九月