

黃大仙區議會轄下

政府及公用構工程計劃工作小組文件第17/2017號(19.9.2017)

路政署/港鐵公司
工程編號：6061TR及6062TR
沙中綫黃大仙段工程
進度報告

目的

此文件是向黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組匯報沙田至中環綫(沙中綫)黃大仙段的工程進展。

工程進展

2. 沙中綫黃大仙段的主要工程包括：

- (a) 鑽石山站擴建及改善工程；
- (b) 啟德站至鑽石山站隧道建造工程；
- (c) 顯徑至鑽石山站鐵路隧道、相關通風設施及緊急救援通道、以及黃大仙公共運輸總站建造工程；
- (d) 馬仔坑通風樓建造工程；及
- (e) 慈雲山區行人設施改善工程。

3. 截至二零一七年六月三十日為止，沙中綫工程的總體進度為75%。其中「東西走廊」已完成約89%工程，而「南北走廊」已完成約55%。

4. 沙中綫「大圍至紅磡段」路軌已鋪設完成，代表連接馬鞍山綫和西鐵綫的東西走廊軌道已順利接通，沙中綫「大圍至紅磡段」正按計劃向二零一九年年中通車的目標邁進。

鑽石山站擴建及改善工程

5. 工程團隊現正建造豎井部分的車站結構，預計今年第四季完成，站內繼續進行車站裝修、機電設備安裝等工作。
6. 鑽石山站A2出入口的擴建工程正在進行中，來往彩虹道及龍翔道的行人路走線將於今年九月起因應工程進度作相應調整，有關安排將維持至明年第三季至出入口改善工程完成。鄰近鑽石山站B出入口的位置正興建新出入口的結構。
7. 為配合興建連接現有鑽石山站及其擴建部分的行人隧道，龍翔道自二零一六年二月起已分階段實施臨時交通管理措施，期間行車線數目維持不變。行人隧道的挖掘工作已經完成，現正進行結構建造工程。待有關工程完成後，龍翔道將於今年年底實施下一階段的臨時交通管理措施以進行地下管道及路面修復工作，並預計可於明年年中還原。

啟德站至鑽石山站隧道建造工程

8. 啟德至鑽石山段隧道內的機電設施裝設工作正繼續進行。

顯徑至鑽石山站鐵路隧道、相關通風設施、緊急救援通道及黃大仙公共運輸總站建造工程

9. 鑽石山站至顯徑站隧道的架空電纜已大致安裝完成，現正安裝其他機電設備，預計於今年第四季完成。
10. 黃大仙道與沙田坳道交界的鳳德緊急救援通道、相關路面及行人設施、屋宇設備及機電工程經已全面展開，預計於今年年底完成。
11. 在參考區議會的意見後，黃大仙公共運輸總站下層的行車道入口及專線小巴士站設置安排已作修訂，現正進行詳細設計並安排相關建造工程。至於近黃大仙道的一段黃大仙祠通道以及黃大仙道與黃大仙祠通道交界，已於今年二月起分階段實施臨時交通管理措施，以建造

運輸總站上層行車道出入口及進行道路改善工程。當中運輸總站上層的行車道出入口至今已大致完成，而黃大仙祠通道的道路工程正繼續進行，預計將於明年第二季內完成。

馬仔坑通風樓建造工程

12. 馬仔坑通風樓的結構工程已大致完成，機電及屋宇設備工程正繼續進行，預計於今年年底完成。馬仔坑道南行方向的工地出入口位置已經調整，上址正分階段實施臨時交通管理措施以鋪設排水系統，及重建原有行人天橋斜道。待斜道建成及重開原有行人天橋後，將會開始拆卸臨時行人天橋，預計拆卸工程於今年第四季內展開。

慈雲山區行人設施改善工程

13. 慈雲山區行人設施改善工程已經完成並開放予公眾使用。位於毓華街的行人天橋已於今年九月初完工，而餘下的雲華街行人天橋則預計於今年第四季內完工。

14. 上述兩條行人天橋落成並開放使用後，工程團隊仍須於附近進行後期工作，包括鋪設渠管、修復路面和綠化等。為配合上述後期工程，部分慈雲山邨中央遊樂場、雲華街、慈雲山道、雙鳳街、惠華街及毓華街的行車線及行人路須繼續局部封閉至明年第一季。較早前為配合毓華街行人天橋工程而臨時遷移至樂滿樓附近的巴士站將於今年九月重置至原來位置。

15. 為配合鳳德道的行人過路設施改善工程，鳳德道及蒲崗村道現正分階段臨時封閉部分行車線及行人路，以便進行交通燈管線鋪設及行人安全島的建造工程。為減少工程對交通的影響，部分工序將安排於夜間進行，有關行人過路設施預計可於明年上半年完成。

社區聯繫

16. 港鐵公司與來自相關政府部門的代表繼續透過沙中綫黃大仙段三個社區聯絡小組，包括鑽石山、馬仔坑及竹園和慈雲山，定期與

地區人士、居民、機構及學校代表會面，聽取就工程進展及交通安排等議題上的意見。

17. 政府及港鐵公司會繼續透過不同渠道，與社區保持溝通，包括向受工程影響的屋苑、地區人士、機構及學校派發通告，適時提供有關工程進度及臨時交通管理措施安排的資料及詳情，並會將其上載至沙中綫網頁(www.mtr-shatincentrallink.hk)供市民查閱，亦會定期印製通訊，向區內持份者提供最新的工程資訊。港鐵公司更會主動聯絡區內受影響機構及學校，詳細解釋工程進度及臨時交通管理的安排。

18. 與此同時，路政署及港鐵公司會繼續向區議會相關小組定期匯報工程進度，以便區議會掌握工程最新情況。

總結

19. 請組員備悉上述文件。

路政署

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 22

港鐵公司

二零一七年九月