

沙田至中環綫社區聯絡小組
金鐘段
第二次會議會議紀錄

日期： 2016年7月27日（星期三）
時間： 下午2時30分
地點： 香港灣仔駱克道3號香港小童群益會607室

出席者：

邱松慶先生	中西區中環及半山分區委員會主席
劉宗波先生	太古廣場 Portfolio Manager
鍾振宇先生	太古廣場管業經理
蕭仲鳴先生	太古廣場助理管業經理
黃卓盈女士	太古廣場物業主任
張詠雯女士	中信大廈管理有限公司代表
余永輝先生	海富中心代表
葉瑞珠女士	統一中心代表
伍德輝先生	御花園代表
彭志濶先生	香港 JW 萬豪酒店代表
黃志健先生	港島香格里拉大酒店副總工程師

政府部門代表：

朱敦瀚先生(聯席主席)	路政署鐵路拓展處高級工程師
黃永興先生	運輸署優先鐵路發展工程師
陳欽凌女士	中西區民政事務處聯絡主任(中環)
孫樹賢先生	警務處中區警區交通隊代表

香港鐵路有限公司(港鐵公司)代表：

胡美鳳女士(聯席主席)	項目傳訊經理
孫維恩先生	建造經理
李子衡先生	高級建造工程師
胡嘉麟先生	高級統籌工程師
陳永賢先生	一級統籌工程師
唐詠賢女士	一級環境工程師
吳天恩女士(會議秘書)	公共關係經理 — 項目及物業

未克出席者：

麥美恩女士	英國文化協會 Facilities & Procurement Manager
劉啟超先生	香港港麗酒店代表

會議紀要

1. 港鐵公司項目傳訊經理胡美鳳女士（聯席主席）及路政署鐵路拓展處高級工程師朱敦瀚先生（聯席主席）歡迎小組成員及其他人士出席沙田至中環綫（沙中綫）社區聯絡小組（金鐘段）的第二次會議，並介紹港鐵公司、政府部門代表及會議議程，以及通過第一次會議的會議紀錄。
2. 港鐵公司一級統籌工程師陳永賢先生以電腦幻燈片簡介沙中綫工程、金鐘站南面越位隧道鑽爆工程及金鐘站沙中綫相關工程資訊。（請見附件）
3. 港鐵公司胡美鳳女士邀請小組成員發言，各出席者發言重點如下：

討論事項

工地安排

4. 太古廣場 Portfolio Manager 劉宗波先生查詢有關法院道工地藍色貨櫃的用途。港鐵公司建造經理孫維恩先生表示，有關貨櫃為承建商臨時工地辦公室。貨櫃外面印有不同語言的「你好」，以美化環境及減少工程對附近景觀的影響。

工程時間表及進度

5. 太古廣場劉宗波先生詢問香港公園工地地面建造工程是否已完成。港鐵公司孫維恩先生回應指南港島綫（東段）在該工地的大部份工程已完成，而沙中綫剛於七月底接收有關工地，並正進行籌備工作，以預備今年九月底至十月初展開的金鐘站南面越位隧道鑽爆工程。儘管如此，南港島綫（東段）仍需佔用部分路面，重置康樂及文化事務署的垃圾收集站。

環境影響

6. 御花園代表伍德輝先生詢問因沙中綫金鐘段鑽爆工程所產生的聲響會否與過去南港島綫工程相若。港鐵公司孫維恩先生指沙中綫金鐘段鑽爆工程將深入地底六十米至二百多米進行，預計對地面的影響將十分輕微。港鐵

公司亦會遵守相關的環境保護守則，以減低工程所產生的聲響。港鐵公司高級建造工程師李子衡先生指工程展開後，鑽爆工程的位置會逐漸遠離香港公園豎井，深入半山，因此預計附近持分者所聽到的聲響將十分輕微。港鐵公司胡美鳳女士補充每次鑽爆工程引爆時產生的聲響只會持續大約兩至三秒。

總結

7. 港鐵公司胡美鳳女士感謝各代表抽空參與是次會議，是次幻燈片簡報將稍後上載於沙田至中環綫的網頁(www.mtr-shatincentrallink.hk)供市民參考。
8. 會議於下午 3 時結束。下次會議的日期及地點將另函通知。