

**沙田至中環綫社區聯絡小組**  
**金鐘段**  
**第六次會議會議紀錄**

---

**日期：** 2019年5月23日（星期四）  
**時間：** 下午3時  
**地點：** 香港灣仔軒尼詩道15號溫沙公爵社會服務大廈201室

**出席者：**

劉宗波先生	太古廣場物業營運經理
譚禮基先生	太古廣場建築測量師
謝逸言先生	太古廣場物業主任
伍偉強先生	太古廣場代表
曹錦棠先生	中信大廈物業管理代表
余永輝先生	海富中心物業管理代表

**政府部門代表：**

黃光武先生（聯席主席）	路政署鐵路拓展處高級工程師
黃嘉欣女士	中西區民政事務處聯絡主任（中環）
吳廷進先生	運輸署主要工程部工程師

**香港鐵路有限公司（港鐵公司）代表：**

陳婉欣小姐（聯席主席）	助理公共關係經理－項目及物業
孫維恩先生	建造經理－沙中綫土木工程
林江岩先生	高級建造工程師
趙志強先生	高級建造工程師
陳永賢先生	一級統籌工程師
唐詠賢女士	一級環境工程師
姚欣婷小姐（會議秘書）	社區聯絡主任

**未克出席者：**

許智峯議員	中西區區議會議員（中環）
韓耀明先生	中環及半山分區委員會主席
劉特誠先生	香港 JW 萬豪酒店工程部總監
簡偉業先生	港島香格里拉大酒店工程總監及環境管理體系經理
劉啟超先生	香港港麗酒店總工程師
麥美恩女士	英國文化協會 Facilities & Procurement Manager
關俊華先生	英國駐香港總領事館代表
戴健勇先生	御花園管理處代表

沈國智先生	統一中心物業管理代表
李女士	威信停車場代表
楊詩韻女士	香港高等法院司法行政主任（產業）
鍾偉文先生	金鐘道政府合署物業管理代表
廖立人先生	香港警察總部代表
林雪虹女士	康樂及文化事務署一級助理館長（茶具文物館）
馮佩寧女士	康樂及文化事務署香港公園副經理（室外設施）

## **會議紀要**

1. 港鐵公司助理公共關係經理－項目及物業陳婉欣小姐（聯席主席）及路政署鐵路拓展處高級工程師黃光武先生（聯席主席）歡迎小組成員出席沙田至中環綫（沙中綫）社區聯絡小組（金鐘段）的第六次會議，並介紹港鐵公司、政府部門代表及會議議程。社區聯絡小組（金鐘段）成員亦於會上通過第五次會議的會議紀錄。
2. 港鐵公司一級統籌工程師陳永賢先生以電腦投影片講解沙中綫工程，包括分域碼頭街至金鐘站的隧道建造工程、金鐘站沙中綫相關工程、金鐘站南面越位隧道建造工程及相關的臨時交通管理措施（請見附件）。
3. 港鐵公司陳婉欣小姐邀請小組成員發言，重點如下：

## **討論事項**

4. 太古廣場物業營運經理劉宗波先生詢問何時拆卸法院道的貨櫃辦公室。港鐵公司高級建造工程師林江岩先生回應指，法院道的臨時貨櫃辦公室預計約於今年七月拆卸。
5. 太古廣場劉宗波先生詢問法院道第三階段的臨時交通管理措施的預計實施月份；在完成第三階段的臨時交通管理措施後，法院道的重置工程是否已經全部完成。港鐵公司林江岩先生回應指，法院道第三階段的臨時交通管理措施則預計約於今年八月至九月完成。港鐵公司陳永賢先生補充，法院道三個階段的臨時交通管理措施的確實實施日期及時間，須視乎相關政

府部門的審批工作及實際工程進展。於實施前，港鐵公司會向持分者派發通告，通知其有關的安排。當完成三階段的臨時交通管理措施後，法院道將陸續進行路面重鋪工程。在完成重鋪後，法院道將大致完成重置。

6. 太古廣場劉宗波先生查詢金鐘站南面越位隧道的工程進展，以及仍否有泥石需要從工地運走。港鐵公司建造經理孫維恩先生回應指，金鐘站南面越位隧道的主要土木工程包括挖掘及結構工程等已經完成，現正進行屋宇設備及軌道鋪設工程，因此沒有大量泥石需要從地底工地運走。
7. 中信大廈物業管理代表曹錦棠先生詢問分域碼頭街至金鐘站隧道的建造工程是否於地底進行，以及相關的工程進展。港鐵公司陳永賢先生回應指，該段隧道主要以隧道鑽挖機建造，相關工程主要於地底進行，對路面交通的影響較低。隧道的結構工程已經完成，現正進行軌道鋪設工程。

## 總結

8. 港鐵公司陳婉欣小姐感謝各代表抽空參與是次會議，是次會議的幻燈片簡介會上載於沙中綫的網頁([www.mtr-shatincentrallink.hk](http://www.mtr-shatincentrallink.hk))供市民參考。
9. 會議於下午 3 時 20 分結束。下次會議的日期及地點將另函通知。