

黃大仙區議會轄下

政府及公用構工程計劃工作小組文件第12/2017號(20.6.2017)

路政署/港鐵公司  
工程編號：6061TR及6062TR  
沙中綫黃大仙段工程  
進度報告

目的

此文件是向黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組匯報沙田至中環綫(沙中綫)黃大仙段的工程進展。

工程進展

2. 沙中綫黃大仙段的主要工程包括：

- (a) 鑽石山站擴建及改善工程；
- (b) 啟德站至鑽石山站隧道建造工程；
- (c) 顯徑至鑽石山站鐵路隧道、相關通風設施及緊急救援通道、以及黃大仙公共運輸總站建造工程；
- (d) 馬仔坑通風樓建造工程；及
- (e) 慈雲山區行人設施改善工程。

3. 截至二零一七年三月三十一日為止，沙中綫工程的總體進度為72%。「東西走廊」已完成約87%工程，而「南北走廊」已完成約50%。

4. 早前土瓜灣站工地考古工作和保育方案為沙中綫「大圍至紅磡段」帶來最少十一個月的滯後，在工程團隊的努力下，實施的追回進度措施漸見成效，現時預計可提前至二零一九年年中完成。

### **鑽石山站擴建及改善工程**

5. 工程團隊現正建造豎井部分的車站結構，預計今年第三季完成，站內繼續進行車站裝修、機電設備安裝等工作。
6. 鑽石山站A2出入口的改善工程正在進行中，來往彩虹道及龍翔道的行人路走線預計將於今年第三季起因應工程進度作相應調整，有關安排將維持至明年第三季至出入口改善工程完成。鄰近鑽石山站B出入口的位置正興建新出入口的結構。
7. 為配合興建連接現有鑽石山站及其擴建部分的行人隧道，龍翔道正分階段實施臨時交通管理措施，期間行車線數目維持不變。行人隧道的挖掘工作現已接近完成，結構建造工序即將開始。待有關工程完成後，龍翔道將會進行地下管道及路面修復工作，並預計可於二零一八年年中還原。

### **啟德站至鑽石山站隧道建造工程**

8. 啟德至鑽石山段隧道內的機電設施裝設工作正繼續進行。

### **顯徑至鑽石山站鐵路隧道、相關通風設施、緊急救援通道及黃大仙公共運輸總站建造工程**

9. 鑽石山站至顯徑站隧道正繼續安裝架空電纜及裝設機電設備工程。
10. 黃大仙道與沙田坳道交界的緊急救援通道相關結構工程，及位於旁邊的黃大仙公共運輸總站的結構工程已大致完成，正分階段建造路面設施和裝設機電及屋宇設備。

11. 在聽取區議會的意見後，路政署及港鐵公司現正與相關部門修訂公共運輸總站下層的車道接駁方案、專線小巴泊位及乘客排隊的安排，並會盡快向區議會專責小組交代進展。至於近黃大仙道的一段黃大仙祠通道以及黃大仙道與黃大仙祠道交界於今年二月起分階段實施臨時交通管理措施，以建造運輸總站上層行車道出入口，措施實施至今交通大致正常。

### **馬仔坑通風樓建造工程**

12. 馬仔坑通風樓及相關設施繼續進行結構工程，機電及屋宇設備工程亦已於今年年初相繼展開，相關工程預計於今年年底完成。馬仔坑道南行方向的巴士站已重置至工程開展前位置，上址正分階段實施臨時交通管理措施以調整工地出入口位置、鋪設排水系統，及重建原有行人天橋斜道。待斜道建成後，將會開始拆卸臨時行人天橋，預計拆卸工程於今年第三季內完成。（詳見附圖一）

### **慈雲山區行人設施改善工程**

13. 慈雲山區行人設施改善工程十五項設施中的十三項已開放予公眾使用，其中位於蒲崗村道近鳳鑽苑的有蓋行人通道已於今年六月初開放使用，而位於雲華街及毓華街的行人天橋則預計於今年第三季完工。

14. 為配合雲華街行人天橋結構建造及升降機安裝工程，雲華街近雙鳳街的一段行車路由今年二月起至七月臨時封閉，以吊運相關建築物料及進行建造工作。措施實施至今，交通大致正常。

15. 毓華街將於今年第三季實施臨時交通措施，毓華街一段西行行車線將臨時封閉，以接駁毓華街行人天橋的雨水渠至現有公共排水系統。較早前為配合上址工程而臨時遷移至樂滿樓附近的巴士站將會於今年第三季重置至原來位置。（詳見附圖二）

16. 為配合鳳德道的行人過路設施改善工程，鳳德道及蒲崗村道現正分階段臨時封閉部分行車線及行人路，有關工程預計可於二零一八年完成。位於龍蟠街的新行人過路設施已於今年五月底開放使用，其餘後期工作包括設置花槽等亦接近完成。

### 社區聯繫

17. 港鐵公司與來自相關政府部門的代表繼續透過沙中綫黃大仙段三個社區聯絡小組，包括鑽石山、馬仔坑及竹園和慈雲山，定期與地區人士、居民、機構及學校代表會面，聽取就工程進展及交通安排等議題上的意見。

18. 政府及港鐵公司會繼續透過不同渠道，與社區保持溝通，包括向受工程影響的屋苑、地區人士、機構及學校派發通告，適時提供有關工程進度及臨時交通管理措施安排的資料及詳情，並會將其上載至沙中綫網頁([www.mtr-shatincentrallink.hk](http://www.mtr-shatincentrallink.hk))供市民查閱，亦會定期印製通訊，向區內持份者提供最新的工程資訊。港鐵公司更會主動聯絡區內受影響機構及學校，詳細解釋工程進度及臨時交通管理的安排。

19. 與此同時，路政署及港鐵公司會繼續向區議會相關小組定期匯報工程進度，以便區議會掌握工程最新情況。

### 總結

20. 請組員備悉上述文件。

路政署  
港鐵公司

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 22

二零一七年六月