

**灣仔區議會**  
**發展、規劃及交通委員會**  
**沙田至中環綫項目**  
**臨時交通管理措施**

**引言**

1. 本文件旨在向灣仔區議會發展、規劃及交通委員會匯報沙田至中環綫（沙中綫）項目在灣仔區的臨時交通管理措施及相關的工地安排。

**工程簡介**

2. 沙中綫會展站位於前灣仔碼頭公共運輸交匯處、前灣仔游泳池及前港灣道體育館地底。配合沙中綫工程，灣仔北一帶自二零一五年起分階段實施臨時交通管理措施，以騰出空間建造會展站及相關鐵路設施。

**臨時交通管理措施**

3. 為配合沙中綫工程，灣仔北一帶正繼續按計劃分階段實施臨時交通管理措施，相關道路包括維園道、告士打道及其支路、杜老誌道、馬師道、鴻興道、運盛街、運盈街、龍和道、會議道、港灣道、菲林明道、博覽道東、博覽道、博覽道中、龍景街、龍合道、分域碼頭街及分域街，視乎工程進度，預計約於二零二二年完成。臨時交通管理措施實施期間，相關道路當眼處設置了指示牌及地圖，指示道路使用者。在灣仔北一帶將實施的主要臨時交通管理措

施如下：

#### 會議道行人天橋重置工程

4. 視乎工程進度，會議道行人天橋預計於今年內完成重置工程，而現有的臨時行人天橋將會在新天橋啟用後拆卸。配合上述工程，會議道須於期內的數個深夜時份暫時封閉，以分別運送新天橋的組件及拆卸臨時天橋。於會議道在深夜時份暫時封閉期間及新天橋啟用前後，承建商會安排關懷大使在適當地點協助公眾及提供相關資訊。

#### 灣仔運動場重置工程

5. 鄰近灣仔運動場的一段杜老誌道已於二零一九年九月稍往西北方向遷移及重置。於灣仔運動場，受工程影響的運動場設施將會於原址重置，包括北面部分運動場看台、健身室、舉重室、儲物室、小食亭、洗手間及更衣室。待重置工程完成並啟用後，現有的臨時設施便會關閉並進行拆卸。配合相關工程，除灣仔運動場北面部分的現有工地外，臨時設施相關範圍亦會分階段封閉以作工地用途，預計於二零二二年完成。

#### **總結**

6. 工程期間，路政署及港鐵公司會繼續密切留意交通情況，盡力減低工程對鄰近交通可能構成的影響。

7. 懇請各委員備悉本文件的內容。

路政署鐵路拓展處

港鐵公司

二零二零年二月